

Patrona que elabora: JAVIER ASILA GARCIA
 Patrona que revisa: JAVIER ESTALA LUCIOVA

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Cuenta Contable 1218 6 1236	Entidad Fiscalizable Municipio de Morelos, México.	Nombre de la obra o acción	Localidad	Importe contrato y/o convenio	Tipo de recurso	Saldo ejercicio anterior (1236)	Nº Estratificación	Periodo de ejecución	MES CORRESPONDIENTE (1)				Importe total (Compras y OT)	Retenciones (Compras y OT)	Monto por ejercicio	Saldo por ejercicio	Avance físico	Avance financiero
									Junio 2024	Julio 2024	Ago 2024	Sep 2024						
1	"Sin Movimiento"																	
TOTALES																		

LICDA. MIRIAM NANCY GARCÍA ANTONIO
 Presidenta(a) Municipal

LIC. ISRAEL ROSALES
 Secretario(a) Municipal

ING. ABRAM TRINIDAD MARTINEZ
 Director(a) Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
05	06	2024

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COMPROMETIDOS CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. DE MEX. Y SOBERANO DE MEXICO; ART. 35º FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPÍOS.; ART. 3º Y 4º FRACC. II, ART. 5º EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEN 03 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2008 EMITIDA POR EL OSFEN. ART. 86 BIS EN SUS FRACC. X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

CUESTA CONTABLE	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	REPORTES CONTRATO V/O CONTRATO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO ANTERIOR	N.º ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE DE OBRAS EJECUTADAS (E)	RETENCIONES				IMPORTE TOTAL (E + R1 + R2 + R3)	SALDO POR PAGAR (E)	ESTATUS (E)	FECHA TIPO Y MONEDA	AVANCE			
									2%	1.5%	0.5%	0.5%								
					(E)	(E)	(E)	(E)	(R1)	(R2)	(R3)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)				
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL DE SAN GREGORIO MAZAPATECO	SAN GREGORIO MAZAPATECO	1,799,740.48	FASIMUN 2024	1,799,740.48	EST. 1 FIN	19 ABRIL AL 08 MAYO 2024	240,240.07	240,240.07	1,799,740.48	0.00	0.00	1,799,740.48	0.00	TERMINADA	02/04/2024	100%			
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE LA EPANA	SAN JOSE LA EPANA	999,950.47	FASIMUN 2024	999,950.47	EST. 1 FIN	19 ABRIL AL 08 MAYO 2024	137,760.27	137,760.27	999,950.47	0.00	0.00	999,950.47	0.00	TERMINADA	02/04/2024	100%			
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	SAN LORENZO MALACOTIA	999,950.40	FASIMUN 2024	999,950.40	EST. 1 FIN	19 ABRIL AL 08 MAYO 2024	137,900.06	137,900.06	999,950.40	0.00	0.00	999,950.40	0.00	TERMINADA	02/04/2024	100%			
5	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL EN SAN MARCOS TLAZALPAN	SAN MARCOS TLAZALPAN	1,199,777.09	FASIMUN 2024	1,199,777.09	EST. 1 FIN	19 ABRIL AL 08 MAYO 2024	195,347.00	195,347.00	1,199,777.09	0.00	0.00	1,199,777.09	0.00	TERMINADA	02/04/2024	100%			
6	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL DE SANTA JUAREZ	SANTA CLARA DE JUAREZ	1,499,482.40	FASIMUN 2024	1,499,482.40	EST. 1 FIN	19 ABRIL AL 08 MAYO 2024	208,822.41	208,822.41	1,499,482.40	0.00	0.00	1,499,482.40	0.00	TERMINADA	02/04/2024	100%			
7	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN EL PARAJE LA CRUZ DE BUENOS ARIES	SAN SEBASTIAN BUENOS ARIES	1,199,777.09	FASIMUN 2024	1,199,777.09	EST. 1 FIN	19 ABRIL AL 30 MAYO 2024	195,458.09	195,458.09	1,199,777.09	0.00	0.00	1,199,777.09	0.00	TERMINADA	02/04/2024	100%			
TOTALES													7,294,322.33	7,294,322.33	0.00	7,294,322.33	0.00	0.00	7,294,322.33	0.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Morelos, México. N.º ENTIDAD FISCALIZABLE: 29. MES CORRESPONDIENTE: (1) MAYO DE 2024. ANOTACION DEL ANTERIOR (Cuentas 1154) IVA (1) 240,240.07. IMPORTE TOTAL (E + R1 + R2 + R3) 7,294,322.33. SALDO POR PAGAR (E) 0.00. ESTATUS (E) TERMINADA. FECHA TIPO Y MONEDA 02/04/2024. AVANCE 100%.

LCDA MIRIAM MANCY GARCIA ANTONIO, Presidente (e) Municipal. LIC. ROSA HURTADO ANDRÉS, Secretario (e) Municipal. LIC. ASISABEL TENDERO MARTINEZ, Directora (e) de Obras Públicas.

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON CONCORDANTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO Nº 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 6º FRACC. XXIII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.; ART. 3º Y 4º FRACC. II, V, XIX, XXIX, ART. 37º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2003 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 99 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



